

Procedimento Unificado Vale Brasil para Trabalho em Altura - RAC 01



PRO-040866, Rev.05: 01/07/2026

ANEXO 1A - CHECK LIST PRÉ-USO DE ANDAIMES					
GERÊNCIA		EMPRESA		LOCAL /EQUIPAMENTO	
DATA					
SERVIÇO A SER REALIZADO:					
NOME INSPETOR DE ANDAIMES:		MATRICULA		DATA	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DIÁRIA(USUARIO)		MATRICULA		DATA	
ORIENTAÇÕES: 1) Assinalar conforme e não conforme para o tipo de andaime analisado 2) Se houver alguma resposta como "NÃO CONFORME" para qualquer item da lista de verificação, não executar o serviço. Acionar a supervisão imediata para solução da pendência. 3) Para situações de liberação, manter este checklist arquivado: Uma cópia junto ao inspetor da área solicitante do andaime e outra afixada junto ao andaime em local visível e protegido contra intempéries. 4) Para situações de pré-uso deve ser preenchido pela equipe de executantes a cada turno de trabalho e mantendo na frente de serviço. 5) É Proibido a movimentação de andaimes móveis com equipamentos, ferramentas ou objetos em cima ou apoiados.					
INSTALAÇÃO					
RELAÇÃO DE ITENS DE VERIFICAÇÃO		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICÁVEL	AÇÃO REQUERIDA PARA NÃO CONFORME
1	Os andaimes possuem registro formal de liberação (Placa de sinalização LIBERADO) de uso assinado pelo responsável líder da equipe de montagem de andaime ou por profissional qualificado em segurança do trabalho, capacitados para este fim?				Não utilizar até regularização
2	O Andaime do tipo apoiado fixo possui sapatas em base sólida / resistente?				Não utilizar até regularização
3	O Andaime do tipo apoiado móvel possui travamento de rodízios?				Não utilizar até regularização
4	Nas escadas tipo marinheiro ou fixas com altura igual ou superior a 1,80m possui linha de vida fixa ou trava quedas retrátil? (pode ser usado cinto de segurança com talabarte duplo), desde que seja garantida sua integridade estrutural.				Não utilizar até regularização
5	O Ponto de ancoragem para recebimento da linha de vida ou trava quedas retrateis consta no projeto do andaime? E foi elaborado por profissional legalmente habilitado?				Não utilizar até regularização
6	As braçadeiras de fixação dos andaimes estão protegidas por capas de proteção nos acessos, áreas de trabalho e circulação de pessoas?				Não utilizar até regularização
7	O Piso da plataforma está completo sem vãos, aberturas e frestas (material antiderrapante, isentas de nós e rachaduras) está fixado nas extremidades.				Não utilizar até regularização
8	Fechamento com portão ou outro meio de proteção para os vãos gerados pelos meios de acesso ao local de trabalho				Não utilizar até regularização
9	O alçapão em andaime possui barreira física ao redor de modo a impedir queda de pessoas?				Não utilizar até regularização
10	O projeto do andaime contempla, entre outros, os acessos necessários para evasão dos usuários durante cenários de emergência?(locais com presença de inflamáveis e risco de incêndio)				Não utilizar até regularização
11	Quando indicado na ART, os andaimes estão devidamente aterrados?				Não utilizar até regularização
12	Foi emitida a Permissão de Trabalho (PT) ou Permissão de Trabalho Seguro (PTS)?				Não utilizar até regularização
13	O cinturão de segurança modelo paraquedista com talabarte duplo com mosquetão de trava dupla para atividades de trabalho em altura é usado? E foi realizado inspeção pré uso				Não utilizar até regularização
14	Possui travamento dos elementos que compõem os andaimes (montantes, painéis, escadas e terminais) contra o desancaxe acidental?				Não utilizar até regularização
15	As escadas do tipo marinheiro e os terminais das escadas estão devidamente travados e fixados conforme projeto?				Não utilizar até regularização
16	Os andaime são apoiados em estruturas resistentes ou quando construídos apoiado em equipamento/ou instalações, estes são resistentes de forma a não se colapsarem?				Não utilizar até regularização
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Observações :					