

ANEXO 12 - CHECK LIST PRÉ USO - CHECK LIST INSPEÇÃO PRÉ-USO - **ANCORAGEM DE VIGA FIXA**

EMPRESA:

GERÊNCIA:

ORIENTAÇÕES:

- 1) Todos os itens de verificação são impeditivos, ou seja, o não atendimento a qualquer um deles impede que o mesmo seja utilizado até o mesmo ser adequado ou substituído.
 2) Este formulário deve ser mantido na frente de serviço.

Responder Sim "S", Não "N" ou Não se Aplica "NA"

NOME DO EQUIPAMENTO		Identificação do Equipamento									
		(TAG)	(TAG)	(TAG)	(TAG)	(TAG)	(TAG)	(TAG)	(TAG)	(TAG)	(TAG)
		DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
ITENS A SEREM VERIFICADOS		CONFORME			NÃO CONFORME			OBSERÇÕES/RECOMENDAÇÕES			
1	Verificação da Estrutura (Local de Instalação)										
1.1	O Perfil (I ou W) apresenta trincas, deformidades ou sinais de desgaste?										
1.2	A estrutura do perfil está em condições de suportar as cargas previstas (verificar material, dimensões e estado de conservação)?										
1.3	Há sinais de corrosão ou deterioração na área de contato com o dispositivo?										
1.4	A superfície da viga está limpa e livre de obstáculos que comprometam a fixação do dispositivo?										
1.5	O tipo de perfil (W ou I) é compatível com o modelo do dispositivo de ancoragem?										
2	Verificação do Dispositivo de Ancoragem										
2.1	O dispositivo de ancoragem apresenta irregularidade na sua integridade física amassados ou deformidades?										
2.2	Há existência de corrosão no dispositivo?										
2.3	Ao fixar o dispositivo o pino de retenção pode ser introduzido e travar no lugar, conforme manual de instalação?										
2.4	O dispositivo possui etiquetas de informações legíveis e posicionadas corretamente?										
2.5	A Capacidade de carga está sendo respeitada conforme manual?										
2.6	O dispositivo está dentro do prazo de validade, conforme manual?										
2.7	Todos os componentes móveis (ganchos, pinos, ajustes) funcionam corretamente?										
2.8	O dispositivo foi submetido a inspeções periódicas (registros)?										
3	Verificação do Dispositivo de Ancoragem										
3.1	Placa de "LIBERADO" com nome e assinatura do responsável?										
3.2	Número de pessoas conectadas ao sistema informado na placa?										
3.3	A sinalização atende aos padrões de segurança locais (cores, tamanho, visibilidade)?										
3.4	Há restrição de acesso à área abaixo da ancoragem (sinalização de zona de risco)?										
VALIDAÇÃO											
Data	Executante	Identificação do Equipamento			Matrícula			Assinatura			

ORIENTAÇÕES:

- 1) Todos os itens de verificação são impeditivos, ou seja, o não atendimento a qualquer um deles impede que a tarefa seja realizada até o mesmo ser adequado ou substituído.
 2) Este formulário deve ser mantido na frente de serviço.